



Magadino, 7 aprile 2021

## Porto Gambarogno – aggiornamento



### Cantiere:

- Il Consorzio Ghidoni-Implemia ha già eseguito il livellamento del fondale naturale per consentire la movimentazione delle chiatte durante la realizzazione in sicurezza delle fondazioni sommerse, su cui poggeranno i tralicci metallici della struttura portante a lago.
- È stato installato l'impianto di cantiere per le iniezioni e si procederà a breve con la posa dei casseri; seguirà quindi la realizzazione dei micropali a lago, che garantiranno la stabilità delle fondazioni sommerse.
- Il programma lavori rispetta quanto previsto. Bisogna comunque sempre considerare le incognite legate alla situazione pandemica e alle condizioni meteorologiche che potrebbero portare a modifiche di programmazione.

### Piano finanziario:

- Il Consulente finanziario del Comune, professor Orlando Nosetti, ha aggiornato l'analisi economico-finanziario del Porto che conferma la sostenibilità dell'intero progetto.

**IL MUNICIPIO**

