



Magadino, 9 novembre 2020

Porto Gambarogno – aggiornamento



Stato lavori:

- I lavori di palificazione sono terminati per la parte a terra, compresa l'esecuzione dei pali necessari per l'installazione di cantiere della ditta Officine Ghidoni SA;
- Terminati gli ultimi preparativi logistici, il 09.11.2020 sono iniziate le opere per la realizzazione dei basamenti per i binari di fabbricazione e allaggio dei bracci in carpenteria metallica, con il relativo impianto cantiere, e della platea dell'edificio.
- A causa dell'esondazione del lago, secondo il programma lavori le opere hanno subito un leggero ritardo di 2 settimane che sarà presumibilmente recuperato in corso d'opera.

Varie:

- A breve sarà avviata la procedura per implementare le previste misure logistiche sulla strada cantonale quali la posa di uno specchio, la segnaletica di cantiere verticale e la richiesta di limitare la velocità a 50 km/h.

IL MUNICIPIO